



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026 № 428

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации и муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В.Г.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 30.03.2026 № 428

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского
района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;
проведены мероприятия по приобретению и установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.3. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» средства на 2025 год не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие газотранспортной системы» средства на 2025 год не предусмотрены.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 500,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 216,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 284,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 216,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 104 341,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 216,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 486,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 202,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 284,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 14,4 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 93,4 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:

плановое значение – 14 541,6 гига-калорий;

фактическое значение – 13 825,6 гига-калорий.

Недостижение показателя 1 связано с установлением приборов учета тепловой энергии в зданиях бюджетных учреждений, а также экономией ресурса в связи с отсутствием аномально низких температур наружного воздуха в отопительном периоде.

Показатель 2 «Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:

плановое значение – 4 363,9 тыс. киловатт/часов;

фактическое значение – 3 614,7 киловатт/часов.

Недостижение показателя 2 связано с применением энергосберегающего оборудования с высоким классом энергоэффективности, светодиодных ламп освещения.

Показатель 3 «Объем природного газа, потребленного муниципальными учреждениями Белокалитвинского района»:

плановое значение – 1 853,2 тыс. куб. метров;

фактическое значение – 1 423,6 тыс. куб. метров.

Недостижение показателя 3 связано с установлением приборов учета газа в зданиях бюджетных учреждений, а также экономией ресурса в связи с отсутствием аномально низких температур наружного воздуха в отопительном периоде.

Показатель 4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц»:

плановое значение – 30,96 процентов;

фактическое значение – 38,9 процентов.

Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района. Также построены сети уличного освещения в г. Белая Калитва, в х. Крутинский

Показатель 5 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения»:

плановое значение – 1,0 км;

фактическое значение – 1,0 км.

Показатель 6 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения»:

плановое значение – 0,0 км;

фактическое значение – 0,0 км.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества государственных учреждений на территории Белокалитвинского района (имеющих техническую возможность их установки)»:

плановое значение – 100,0 процентов;

фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

6.1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период УДМП_i рассчитывается по формуле:

$$\text{УДМП}_i = 0,5 \times \text{УДП} + 0,5 \times \text{УДстр.эл.}$$

где:

УДП – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДП за 2025 год = $(0,5 \times 75,8 + 0,5 \times 33,3)$, тем самым уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 54,6 процентов.

6.2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПМП рассчитывается по формуле:

$$\text{ОПМП} = 0,7 \times \text{ОПпМП} + 0,3 \times \text{ОПпСЭ}$$

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

6.3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

ФинУп за 2025 год = $(0,2 \times 0 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 0,33) \times 100$, тем самым оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом пяти критериев и составляет 66,6 баллов.

6.4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

ИОиЭфМП = $(0,8 \times 54,6 \% + 0,1 \times 44,7 \% + 0,1 \times 66,6 \%)$, тем самым интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной

(комплексной) программы за 2025 год составляет 54,8 процентов, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается не эффективной с категорией «низкая степень эффективности».

Бюджетная эффективность реализации муниципальной (комплексной) программы в 2025 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации муниципальной (комплексной) программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения муниципальной (комплексной) программы в 2025 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации:

- результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2025 году расходы муниципальной (комплексной) программы соответствуют установленным расходным полномочиям. При реализации муниципальной (комплексной) программы ответственный исполнитель, в рамках установленных бюджетных полномочий, исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного муниципальной (комплексной) программой объема средств.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, обеспечение уровня оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов, увеличение доли освещенности улиц.

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
по организационной и кадровой работе



Л.Г. Василенко

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Белокalitвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Планный срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Информационная поддержка политики энергосбережения»	31.12.2025	31.12.2025	единиц	2	2	отдел ЖКХ Администрации Белокalitвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокalitвинского района, Атамашкина	

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

1.1.1.	Контрольная точка Заключение контрактов на оказание образовательных услуг по образовательным программам «Обучение электротехнического персонала с высшим и средним специальным образованием, со стажем работы в ЭУ до и выше 1000 Вольт» и «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического персонала, потребителей использующих тепловую энергию, только для нужд отопления, горячего водоснабжения»	31.08.2025	31.08.2025	X	X	Заключены контракты на оказание образовательных услуг по образовательным программам «Обучение электротехнического персонала с высшим и средним специальным образованием, со стажем работы в ЭУ до и выше 1000 Вольт» и «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического персонала, потребителей использующих тепловую энергию, только для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения»	Татьяна Викторовна) отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атамашкина Татьяна Викторовна), Управление социальной защиты населения Белокалитвинского района (начальник Кушнарева Татьяна Алексеевна), МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» (директор Харченко Сергей Владимирович)	
--------	---	------------	------------	---	---	---	---	--

1.1.2.	Контрольная точка Прохождение обучения, тестирование и выдача документа о прохождении обучения	01.10.2025	01.10.2025	Х	Х	Пройдено обучение, тестирование и выданы документы о прохождении обучения	отдел ЖКХ отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна), Управление социальной защиты населения Белокалитвинского района (начальник Кушнарева Татьяна Алексеевна), МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» (директор Харченко Сергей Владимирович)
1.2.	Мероприятие (результат) «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,	30.12.2025	01.10.2025	единиц	2	2	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина

1.2.1.	предшествующих установке/замене» Контрольная точка Заключение контракта на оказание услуг	30.12.2025	01.10.2025	X	X	Приобретен прибор учета. Заключен контракт на оказание услуг по установке и поверке прибора учета холодной воды. Приобретен прибор учета.	Татьяна Викторовна) отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна), КУИ Администрации Белокалитвинского района (председатель Мищенко Сергей Николаевич), МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» (директор Харченко Сергей Владимирович)	Татьяна Викторовна)
1.2.2.	Контрольная точка Выполнение работ в соответствии с условиями контракта	30.12.2025	01.10.2025	X	X	Выполнена замена и поверка приборов учета	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна),	Татьяна Викторовна)

							КУИ Администрации Белокалитвинского района (председатель Мищенко Сергей Николаевич), МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» (директор Харченко Сергей Владимирович)	
1.3.	Мероприятие (результат) «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	32	35	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Агмашина Татьяна Викторовна)	
1.3.1.	Контрольная точка Заключение контракта на оказание услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Заключены контракты на приобретение энергосберегающ их ламп	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Агмашина Татьяна Викторовна), руководители муниципальных	

1.3.2.	Контрольная точка Выполнение работ в соответствии с условиями контракта	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнены работы в соответствии с условиями контракта	бюджетных учреждений Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атамашкина Татьяна Викторовна), руководители муниципальных бюджетных учреждений	
1.4.	Мероприятие (результат) «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления,	30.12.2025	30.12.2025	единиц	4	4	Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атамашкина Татьяна Викторовна), руководители муниципальных бюджетных учреждений	

	приобретению груб отопления и водоснабжения»												
1.4.1.	Контрольная точка Заключение контракта на оказание услуг, выполнение работ	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	X	Заключены контракты на оказание услуг, выполнение работ	Администрации Белокалитвинского района				
1.4.2.	Контрольная точка Оказание услуг, выполнение работ в соответствии с условиями контракта	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	X	Проведены работы по утеплению помещений в зданиях, промывке и опрессовке систем отопления	(начальник отдела ЖКХ				
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»													
2.1.	Мероприятие (результат) «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	0	0		отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрация Белокалитвинского района, Атамашкина Татьяна Викторовна)			Отсутствие источника финансирования	
2.1.1.	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов на разработку проектной документации	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	X	Муниципальные контракты на разработку проектной документации не заключались	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрация Белокалитвинского района, Атамашкина				

2.1.2	Контрольная точка Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	Работы не выполнялись	Татьяна Викторовна) отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	Отсутствие источника финансирования
2.2.	Мероприятие (результат) и «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	0		отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	
2.2.1	Контрольная точка Заключение контракта на выполнение работ	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	Контракты на выполнение работ не заключались	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина	

2.2.2.	Контрольная точка по завершению работ по строительству объектов реконструкции объектов электрических сетей	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	Работы не выполнялись	Татьяна Викторовна) отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	
2.3.	Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	0		отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	Отсутствие источника финансирования
2.3.1	Контрольная точка заключения контракта на оказание услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X	Контракты на оказание услуг не заключались	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина	

									Татьяна Викторовна)	
2.3.2.	Контрольная точка Поставка оборудования и материалов	30.12.2025	30.12.2025	X	X		Поставка оборудования и материалов не осуществлялась		отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие газотранспортной системы»										
3.1.	Мероприятие (результат) «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	0	0			отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна)	Отсутствие источника финансирования
3.1.1.	Контрольная точка Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту и получение положительного заключения достоверности	30.12.2025	30.12.2025	X	X		Проектные и изыскательские работы по объекту и получение положительного заключения достоверности определены		отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского	

	определения сметной стоимости	сметной				сметной стоимости не осуществялись	о района, Атамашкина Татьяна Викторовна)	
3.1.2.	Контрольная точка Заключение контракта на разработку проектной документации	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Контракт на разработку проектной документации не заключался	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского о района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского о района, Атамашкина Татьяна Викторовна)	
3.1.3.	Контрольная точка Выполнение работ в соответствии с условиями контракта	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Работы не выполнялись	отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского о района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского о района, Атамашкина Татьяна Викторовна)	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономики, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная (комплексная) программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	местный бюджет (всего), из них:	500,9	216,9	486,5	97,1	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областного бюджета <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджетов городских, сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	216,9	216,9	216,9	202,5	93,4	
внебюджетные источники <2>	284,0	284,0	0,0	284,0	100,0	
Комплекс процессных мероприятий	местный бюджет (всего), из них:	500,9	216,9	486,5	97,1	
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	
эффективности в	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы (комплексной) программы		Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
					2024 год	2025 отчетный год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Муниципальная (комплексная) программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»								
1. Показатели муниципальной (комплексной) программы									
1.1.	Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокalitвинского района	гига-калорий	динамический наследуемый	возрастающий	13 642,5	14 541,6	13 825,6	20,4 %	
1.2.	Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями	тыс. киловатт/часов	динамический наследуемый	возрастающий	3 526,5	4 363,9	3 614,7	10,5 %	

² Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

³ Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОП_{тп}) рассчитывается по формуле: $ОП_{тп} = 0,7 \cdot ОП_{птп} + 0,3 \cdot ОП_{псз}$, где: ОП_{птп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы, ОП_{псз} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

⁴ Указывается оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

<p>2.1.1. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества государственных учреждений на территории Белокалитвинского района (имеющих техническую возможность их установки)</p>	<p>процентов</p>	<p>Поддерживаемый</p>	<p>возрастающий</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100 %</p>
--	------------------	-----------------------	---------------------	------------	------------	--------------