



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.03.2026 № 396

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения Белокалитвинского района» за 2025 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083, за 2025 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Кожанова М.С.

Глава Администрации  
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Белокалитвинского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условия для улучшения жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году достигнуты следующие результаты:

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия – 356 семей;
2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 30,3 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 «Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» не выполнено в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином. Переселено 0 семей.

По структурному элементу 1 «Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках структурного элемента 2 «Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено. Переселено 113 семей.

Мероприятие (результат) 1.2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» выполнено. Переселено 35 семей.

По структурному элементу 2 «Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 6.

В рамках структурного элемента 3 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены жильем молодые семьи» выполнено. Улучшены жилищные условия 7 молодых семей.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. Обеспечены жилыми помещениями 32 ребенка.

По структурному элементу 3 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. неизвестность местонахождения граждан;
2. необходимость решения вопроса переселения граждан в судебном порядке.

В связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином реализация муниципального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» была невозможна. Мероприятия по дальнейшему розыску граждан продолжаются.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 623 787,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 17 585,3 тыс. рублей  
федеральный бюджет – 154 972,8 тыс. рублей;  
фонд развития территорий – 12 188,2 тыс. рублей;  
областной бюджет – 436 593,6 тыс. рублей;  
консолидированные бюджеты поселений – 2 447,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 621 339,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 621 339,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 17 585,3 тыс. рублей  
федеральный бюджет – 154 972,8 тыс. рублей;  
фонд развития территорий – 12 188,2 тыс. рублей;  
областной бюджет – 436 593,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 610 711,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 17 582,3 тыс. рублей  
федеральный бюджет – 154 121,5 тыс. рублей;  
фонд развития территорий – 0,0 тыс. рублей;  
областной бюджет – 436 560,4 тыс. рублей;  
консолидированные бюджеты поселений – 2 447,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 13 075,7 тыс. рублей, из них:

12 188,2 тыс. рублей - в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином;

887,5 тыс. рублей - в связи с экономией средств федерального и областного бюджетов при оплате остатка ипотечного кредита молодым семьям, и граждан, расселяемым из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Количество семей, улучшивших жилищные условия» - плановое значение 356, фактическое значение 356.

Показатель 2. «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» – плановое значение 30,3, фактическое значение 30,3.

Показатель 1.1. «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение 0,2, фактическое значение 0,0 (в связи с безуспешным розыском 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающимся судебным процессом с 1 гражданином).

Показатель 2.1. «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение 5,4, фактическое значение – 5,4.

Показатель 2.2. «Количество вовлеченных в оборот земельных участков после завершения расселения и сноса расположенных на них аварийных домов» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.3. «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 3.1. «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года» – плановое значение 32, фактическое значение 32.

Показатель 3.2. «Количество молодых семей, обеспеченных жильем» – плановое значение 7, фактическое значение 7.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества

финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ( $УД_{гп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.} = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 71,7 = 85,9$$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ( $ОП_{гп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ} = 0,7 \times 100 + 0,3 \times 29,1 = 78,7$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100 = (0,87 \times 0,167) + (1 \times 0,167) + (1 \times 0,167) + (1 \times 0,167) + (1 \times 0,167) + (0 \times 0,167) \times 100 = 81,3$$

Количество критериев 6, удельный вес 0,167

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$ИОиЭфгп = 0,8 \cdot УД_{гп_i} + 0,1 \cdot ОП_{гп} + 0,1 \cdot ФинУп = 0,8 \times 85,9 + 0,1 \times 78,7 + 0,1 \times 81,3 = 84,7$$

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Работа по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2026 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2025 году.

Заместитель главы Администрации  
Белокалитвинского района  
по организационной и кадровой работе



*Василь*  
Л.Г. Василенко

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения  
о выполнении мероприятий (результатов)  
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
1	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	30.12.2025	-	Семьи	5	0	Голубов В.Г., заместитель главы Администрации Белокалитвинского района	безуспешный розыск 4 граждан-собственников жилых помещений, а также продолжающийся судебный процесс с 1 гражданином
1.1	Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством строительства,	12.03.2025	28.01.2025	X	X	Соглашение в АЦК Планирование № Доп 2 БК 569 (Ф) от	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных	

	архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»							28.01.2025	программ Администрации Белокалитвинского района	
1.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	X		Отчет в АЦК Планирование	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе»										
1	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	31.12.2025	31.12.2025	113	Семьи	113		113	Голубов В.Г., заместитель главы Администрации Белокалитвинского района	
1.1	Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством	12.03.2025	23.01.2025	X	X	X		Соглашение в АЦК Планирование № Доп 5 БК 776	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации	

	строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	12.07.2025	10.07.2025	X	X		(ОМ) от 23.01.2025	жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
1.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	12.07.2025	10.07.2025	X	X		Отчет в АЦК Планирование	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
1.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	15.10.2025	01.10.2025	X	X		Отчет в АЦК Планирование	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
1.4	Контрольная точка «Сформирован	30.12.2025	25.12.2025	X	X		Постановления министерства	Гусейнов Р.Р., начальник	

	перечень домов, подлежащих переселению»							строительства Ростовской области об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными от 25.12.2025 №44 и №45	службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
2	Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	30.12.2025	30.12.2025	Семьи	35		35		Голубов В.Г., заместитель главы Администрации Белокалитвинского района	
2.1	Контрольная точка «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субсидии»	31.01.2025	22.01.2025	X	X		X	Соглашение в электронном бюджете №60606000-1-2025-010 от 22.01.2025	Пруцакова В.А., главный специалист юридического отдела Администрации Белокалитвинского района	
2.2	Контрольная точка «Обеспечен	30.12.2025	30.12.2025	X	X		X	Отчет в Электронном	Пруцакова В.А., главный	

	мониторинг реализации на территории Белокалитвинского района мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»								бюджете	специалист юридического отдела Администрации Белокалитвинского района
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе»										
1	Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи"	30.12.2025	30.12.2025	семей	7	7			7	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района
1.1.	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	01.02.2025	15.01.2025	X	X	X			Соглашение в электронном бюджете №60606000-1-2023-014/2 от 15.01.2025	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района
1.2.	Контрольная точка. Вручение молодым	03.06.2025	03.03.2025	X	X	X			Вручены свидетельства 7	Гусейнов Р.Р., начальник

	семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства								службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
1.3.	Контрольная точка. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей	01.12.2025	01.12.2025	X	X		X		Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
2	Мероприятие (результат) "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	30.12.2025	30.12.2025		человек		32	32	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
2.1	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении	15.02.2025	15.01.2025	X	X		X		Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации	
									Соглашение в системе «ДЕЛО» от 15.01.2025 №4-	

	субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области							ДС	жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	
2.2	Контрольная точка. Приобретение жилых помещений	01.12.2025	01.12.2025	X	X	X		Завершено приобретение всех жилых помещений для детей-сирот	Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	

Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  
2025 год.

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей),		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»	всего	623 787,6	621 339,9	610 711,9	98	887,5
	местный бюджет	621 339,9	621 339,9	608 264,2	98	887,5
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	603 754,6	603 754,6	590 682,0	98	884,4
	<i>в том числе за счет средств:</i>	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	154 972,8	154 972,8	154 121,6	100	851,2
	фонда развития территорий	12 188,2	12 188,2	0,0	0	-
	областного бюджета	436 593,6	436 593,6	436 560,4	100	33,2
	бюджетов городских, сельских поселений	2 447,7	X	2 447,7	100	0,0
	местный бюджет	17 585,3	17 585,3	17 582,2	100	3,1
	всего	12 188,2	12 188,2	0,0	0	-
Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	местный бюджет	12 188,2	12 188,2	0,0	0	-
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	12 188,2	12 188,2	0,0	0	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	154 972,8	154 972,8	154 121,6	100	851,2

	фонда развития территорий	12 188,2	12 188,2	0,0	0	-
Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе»	всего	505 800,5	503 352,8	504 964,9	100	835,6
	местный бюджет	503 352,8	503 352,8	502 517,2	100	835,6
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	486 465,9	486 465,9	485 630,7	100	835,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	148 352,2	148 352,2	147 525,6	100	826,6
	областного бюджета	338 113,7	338 113,7	338 105,1	100	8,6
	бюджетов городских, сельских поселений	2 447,7	X	2 447,7	100	0,0
	местный бюджет	16 886,9	16 886,9	16 886,5	100	0,4
	всего	105 798,9	105 798,9	105 747,0	100	51,9
	местный бюджет	105 798,9	105 798,9	105 747,0	100	51,9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе»	безвозмездные поступления в местный бюджет,	105 100,5	105 100,5	105 051,3	100	49,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	6 620,6	6 620,6	6 596,0	100	24,6
	областного бюджета	98 479,9	98 479,9	98 455,3	100	24,6
	местный бюджет	698,4	698,4	695,7	100	2,7

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	план	отчетный год факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»									
Показатели муниципальной программы									
1.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	НД	возрастающий	169	356	356	100%	-
1.2.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на	процент	НП	возрастающий	31,3	30,3	30,3	100%	-



## Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе»

4.1.	Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года	человек	НД	возрастающий	36	32	32	-11,1%	-
4.2.	Количество молодых семей, обеспеченных жильем	семей	НД	возрастающий	2	7	7	100%	-

НД – Наследуемый динамический

НП – Наследуемый поддерживаемый