



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.03.2022 № 444

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и  
эффективности использования бюджетных средств за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

Глава Администрации  
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Белокалитвинского района  
от 14. 03.2022 № 444

### Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных  
средств за 2021 год

#### Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

#### Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области». Построен водовод протяженностью 4 866,6 м., на водоводе установлены водопроводные колодцы с отключающей арматурой. На южной окраине х. Нижнепопов

расположена площадка водопроводных сооружений площадью 18 245,00 кв. м. На площадке установлена насосная станция, 6 резервуаров чистой воды объемом 100 куб. м. каждый, электролизная установка для обеззараживания воды, дизель-генераторная установки ПСМ АД 60 для резервного электроснабжения, бытовой корпус, пост охраны.

Выполнены услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области».

Основное мероприятие 2.5. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Предоставление субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые ООО «Распределенная генерация», АО «Донэнерго» Тепловые сети и за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ГУП РО «УРСВ».

Основное мероприятие 2.7. «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения».

Разработан проект организации зоны санитарной охраны группового водозабора подземных вод на левом берегу реки Северский Донец в п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области и утвержден приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 27.09.2021 № 199.

Основное мероприятие 2.9. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов для Шолоховского городского поселения в количестве 53 единиц и для Белокалитвинского городского поселения в количестве 112 единиц.

Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения».

В рамках мероприятия выполнены работы по замене аварийных сетей водоснабжения в Богураевском сельском поселении – 350 м., в Горняцком сельском поселении – 50 м., в Синегорском сельском поселении – 988 м. Выполнены работы по прокладке 145 метров водопроводной сети по пер. Полевой в ст. Краснодонецкая, выполнено подключение водопровода (пожарное депо) протяженностью 50 м. В Коксовском сельском поселении производились земляные работы (траншея 180 м.), а также были приобретены пожарные гидранты – 6 шт. В Литвиновском сельском поселении производились аварийные работы (услуги экскаватора и вызов аварийной бригады).

Основное мероприятие 2.11. «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов».

Выполнены работы по обустройству 10 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в Белокалитвинском городском поселении.

Основное мероприятие 2.12. «Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры».

Был произведен ремонт кровли здания трансформаторной подстанции по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова д. 36.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

### Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

### Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 132 251,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 106,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 121 992,5 тыс. рублей.

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 151,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», составил 132 251,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 106,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 121 992,5 тыс. рублей.

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 151,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 123 216,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8 456,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 114 760,4 тыс. рублей.

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,0 тыс. рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 650,7 тыс. рублей, в т.ч.:

– в рамках ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства»:

308,1 тыс. руб. – по объекту «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области» в связи с неблагоприятными погодными условиями не были выполнены земляные и бетонные работы, что повлекло отставание от графика выполнения работ и нарушение срока ввода в эксплуатацию. В 2022 году будут продолжены работы по благоустройству объекта.

102,6 тыс. руб. - в связи с тем, что объект «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области» не был введен в эксплуатацию.

24,8 тыс. руб. - остаток по факту исполнения контракта на выполнение услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области».

– 16,9 тыс. руб. в рамках ОМ 2.5. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» остаток средств субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, в связи с тем, что фактический объем предоставления коммунальных услуг оказался ниже прогнозного объема.

– 16,1 тыс. руб. в рамках ОМ 2.9. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», фактическая экономия по результатам конкурсных процедур.

– 182,2 тыс. руб. в рамках ОМ 2.10. «Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения», в связи с неблагоприятными погодными условиями, не было возможности проведения аварийных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2.

#### Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 – что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Реализации основных мероприятий:

2.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет  $5/8=0,63$ , что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

2.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет  $4/5=0,8$ , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:  $8\,456,2 \text{ тыс. рублей} / 9\,106,9 \text{ тыс. рублей} = 0,93$ .

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета и

составляет:  $0,8/0,93 = 0,86$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0*0,5+0,8*0,3+0,86*0,2=0,91$  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

## Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Управляющий делами



*Васил*

Л.Г. Василенко

## СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| №<br>п/п                                                                                                                                          | Номер и наименование                                                                                                                                                          | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | План овый срок       |            |      | Фактический срок                                                          |                      | Результаты                                                                                                                                                                                                           |             | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                    | окончания реализации | реализации | аши  | начала реализации                                                         | окончания реализации | запланированные                                                                                                                                                                                                      | достигнутые |                                                   |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                  | 4                    | 5          | 6    | 7                                                                         | 8                    | 9                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                   |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения безопасности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |            |      |                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                   |
| 1                                                                                                                                                 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства                                                                      | Начальник отдела строительства Кожанов М.С.                        | 2021                 | 2021       | 2021 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |                      | Выполнены услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области»                                                           | -           |                                                   |
| 2                                                                                                                                                 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В.                                | 2021                 | 2021       | 2021 | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги                       |                      | Предоставление субсидий на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан позволило снизить рост платы граждан за КУ | -           |                                                   |
| 3                                                                                                                                                 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения                                                                   | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В.                                | 2021                 | 2021       | 2021 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |                      | Разработан проект организации ЗСО группового водозабора подземных вод на левом берегу реки Северский                                                                                                                 | -           |                                                   |

|   |                                                                                                                              |                                           |      |      |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                                              |                                           |      |      |      |                                                                                      | Донец в<br>п. Синегорский                                                                                                                                                          |   |
| 4 | Основное мероприятие 2.9.<br>Развитие материальной базы в<br>сфере обращения с твердыми<br>коммунальными отходами            | Начальник<br>отдела ЖКХ<br>Атмашкина Т.В. | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение<br>удовлетворенности<br>населения уровнем<br>коммунального<br>обслуживания | Приобретены контейнеры<br>для сбора ТКО:<br>Шолоховское гп - 53 шт.,<br>Белокалитвинское гп - 112<br>шт.                                                                           | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.10.<br>Мероприятия по содержанию,<br>ремонту и капитальному ремонту<br>сетей водоснабжения            | Начальник<br>отдела ЖКХ<br>Атмашкина Т.В. | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение<br>удовлетворенности<br>населения уровнем<br>коммунального<br>обслуживания | Выполнены работы по<br>замене аварийных сетей<br>водоснабжения в сельских<br>поселениях, произведены<br>земляные работы,<br>аварийные работы,<br>приобретены пожарные<br>гидранты. | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.11.<br>Мероприятия по обустройству<br>контейнерных площадок для сбора<br>твердых коммунальных отходов | Начальник<br>отдела ЖКХ<br>Атмашкина Т.В. | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение<br>удовлетворенности<br>населения уровнем<br>коммунального<br>обслуживания | Обустроены 10<br>контейнерных площадок<br>для сбора ТКО в<br>Белокалитвинском гп.                                                                                                  | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.12.<br>Мероприятия по ремонту и<br>содержанию коммунальной<br>инфраструктуры                          | Начальник<br>отдела ЖКХ<br>Атмашкина Т.В. | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение<br>удовлетворенности<br>населения уровнем<br>коммунального<br>обслуживания | Произведен ремонт кровли<br>здания трансформаторной<br>подстанции в х. Голубинка<br>по<br>ул. Орлова д. 36.                                                                        | - |

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия                                                                                                             | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), |                            |           | Фактические расходы, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                         | муниципальной программой   | сводной бюджетной росписью | 4         |                                |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2                       | 3                          | 4                          | 5         |                                |
| Муниципальная программа<br>«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»                                                              | Всего                   | 132 251,0                  | 132 251,0                  | 123 216,6 |                                |
|                                                                                                                                                                                       | ОБ                      | 121 992,5                  | 121 992,5                  | 114 760,4 |                                |
|                                                                                                                                                                                       | МБ                      | 9 106,9                    | 9 106,9                    | 8 456,2   |                                |
|                                                                                                                                                                                       | Фонд ЖКХ                | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»                                                                                                               | Всего                   | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | ОБ                      | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | МБ                      | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | Фонд ЖКХ                | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
| Основное мероприятие 1.3<br>Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего                   | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | ОБ                      | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | МБ                      | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       |                                |
|                                                                                                                                                                                       | Фонд ЖКХ                | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района»                                  | Всего                   | 131 099,4                  | 131 099,4                  | 123 216,6 |                                |
|                                                                                                                                                                                       | ОБ                      | 121 992,5                  | 121 992,5                  | 114 760,4 |                                |
|                                                                                                                                                                                       | МБ                      | 9 106,9                    | 9 106,9                    | 8 456,2   |                                |
|                                                                                                                                                                                       | Фонд ЖКХ                | 1 151,6                    | 1 151,6                    | 0,0       |                                |
| Основное мероприятие 2.1.<br>Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства                                                                           | Всего                   | 81 091,4                   | 81 091,4                   | 75 041,6  |                                |
|                                                                                                                                                                                       | ОБ                      | 76 429,6                   | 76 429,6                   | 70 815,3  |                                |
|                                                                                                                                                                                       | МБ                      | 4 661,8                    | 4 661,8                    | 4 226,3   |                                |
|                                                                                                                                                                                       | Фонд ЖКХ                | 45 667,0                   | 45 667,0                   | 44 032,3  |                                |
| Основное мероприятие 2.5.<br>Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в                                                                                                | ОБ                      | 45 562,9                   | 45 562,9                   | 43 945,1  |                                |

|                                                                                                                        |       |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги                              | МБ    | 104,1   | 104,1   | 87,2    |
| Основное мероприятие 2.7.<br>Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения         | Всего | 469,0   | 469,0   | 469,0   |
|                                                                                                                        | ОБ    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|                                                                                                                        | МБ    | 469,0   | 469,0   | 469,0   |
| Основное мероприятие 2.9.<br>Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами            | Всего | 1 599,5 | 1 599,5 | 1 583,4 |
|                                                                                                                        | ОБ    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|                                                                                                                        | МБ    | 1 599,5 | 1 599,5 | 1 583,4 |
| Основное мероприятие 2.10.<br>Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения            | Всего | 1 191,0 | 1 191,0 | 1 008,8 |
|                                                                                                                        | ОБ    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|                                                                                                                        | МБ    | 1 191,0 | 1 191,0 | 1 008,8 |
| Основное мероприятие 2.11.<br>Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Всего | 960,0   | 960,0   | 960,0   |
|                                                                                                                        | ОБ    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|                                                                                                                        | МБ    | 960,0   | 960,0   | 960,0   |
| Основное мероприятие 2.12.<br>Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры                          | Всего | 121,5   | 121,5   | 121,5   |
|                                                                                                                        | ОБ    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|                                                                                                                        | МБ    | 121,5   | 121,5   | 121,5   |

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №<br>п/п                                                                                                                | Номер и наименование                                                                                                                                                                                                                                                | Ед.<br>изм. | Значения показателя |          |       |      | Обоснование<br>отклонений значений<br>показателя на конец<br>отчетного года (при<br>наличии) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 2020 год            | 2021 год |       | факт |                                                                                              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     | план     |       |      |                                                                                              |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3           | 4                   | 5        | 6     | 7    |                                                                                              |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |          |       |      |                                                                                              |
| 1                                                                                                                       | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | %           | 19,0                | 19,0     | 19,0  | -    |                                                                                              |
| 2                                                                                                                       | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района                                                                                                             | %           | 15,0                | 15,0     | 29,23 | -    |                                                                                              |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |          |       |      |                                                                                              |
| 1.1                                                                                                                     | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт                                                                                                                                                                 | ед.         | 40                  | 10       | 37    | -    |                                                                                              |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |          |       |      |                                                                                              |
| 2.1.                                                                                                                    | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения                                                                                                                              | %           | 14,50               | 14,50    | 14,50 | -    |                                                                                              |
| 2.2.                                                                                                                    | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене                                                                                                                                                                                              | %           | 36,9                | 36,9     | 36,9  | -    |                                                                                              |
| 2.3                                                                                                                     | Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуская тепловой энергии                                                                                                                                                                           | %           | 9,50                | 9,45     | 9,45  |      |                                                                                              |