



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 № 668

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности
использования бюджетных средств за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083, и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Белокалитвинского района Старцева И.А.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 30.04.2020 № 668

Отчет
о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Белокалитвинского района» и эффективности использования
бюджетных средств за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2019 году достигнуто улучшение жилищных условий 137 семей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено на 99%.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселена 91 семья из 4,44 тыс. кв. метров аварийного жилья. 1 семья из 53,3 кв.м. аварийного жилья не переселена по причине расторжения муниципального контракта на приобретенное для семьи жилое помещение, в связи с нарушением продавцом п.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» выполнено.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 25 молодым семьям.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 21 ребенку-сироте.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывала экономия в результате проведения электронных аукционов, а также нарушением продавцом п.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приобретении жилого помещения с целью переселения семьи из аварийного жилищного фонда.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 223 548,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 5 237,6 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 152 975,5 тыс. рублей;

Областной бюджет – 61 686,3 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 3 586,1 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 62,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 217 680,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 5 237,5 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 150 813,3 тыс. рублей;

Областной бюджет – 58 659,8 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 2 911,1 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 58,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 674,8 тыс. рублей за счет экономии по результатам проведения электронных аукционов на снос расселенных аварийных домов, а также не

выделения средств областного бюджета на предоставление субсидий молодым семьям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение 92, фактическое значение 91.

Показатель 2. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.1. «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 4,49, фактическое значение 4,44.

Показатель 1.2. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 1,50, фактическое значение – 1,45.

Показатель 1.3. «Разработка проектной документации на снос расселенных домов» – плановое значение 16, фактическое значение 16.

Показатель 1.4. «Снос аварийных многоквартирных домов» – плановое значение 2,04, фактическое значение 2,04.

Показатель 2.1. «Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 25, фактическое значение 25.

Показатель 3.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение 21, фактическое значение 21.

Показатель 3.2. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение 0,53, фактическое значение 0,53.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,99;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,99;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,97;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $2\,969,7 \text{ тыс. рублей} / 3\,648,8 \text{ тыс. рублей} = 0,81$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,81 = 1,23$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,23 \times 0,2 = 1,05$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Работа по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2020 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2019 году.

Управляющий делами



Л.Г. Василенко

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планный срок	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3		6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
2.	Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Гусейнов Р.Р.	2019	01.01.2019	31.12.2019	Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, разработка проектной документации и снос расселенных домов	Переселена 91 семья из 4,44 тыс. кв.м. аварийного жилья, разработана проектная документация на снос 16 расселенных домов, снесено 2,04 тыс. кв.м. аварийного жилья.	-

3.	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
4.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе	Гусейнов Р.Р.	2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение жилищных условий молодых семей	Улучшены жилищные условия 25 семьям	-
5.	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
6.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Гусейнов Р.Р.	2019	01.01.2019	31.12.2019	Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Предоставлены жилые помещения для постоянного проживания 21 ребенку-сироте	-

Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за
2019 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем			Фактические расходы (тыс. руб.)
		расходов, предусмотренных программой	Сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4		5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»	Всего	223548,2	223485,5		217680,1
	Федеральный бюджет	5237,6	5237,6		5237,5
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	152975,5	152975,5		150813,3
	Областной бюджет	61686,3	61686,3		58659,8
	Местный бюджет	3586,1	3586,1		2911,1
	Местный бюджет поселений	62,7	X		58,4
Подпрограмма 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Всего	181625,3	181562,6		175969,2
	Федеральный бюджет	-	-		-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	152975,5	152975,5		150813,3
	Областной бюджет	26501,0	26501,0		23474,7
	Местный бюджет	2086,1	2086,1		1622,8
	Местный бюджет поселений	62,7	X		58,4
Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного	Всего	181625,3	181562,6		175969,2
	Федеральный бюджет	-	-		-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	152975,5	152975,5		150813,3

непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Областной бюджет	26501,0	26501,0	23474,7
	Местный бюджет	2086,1	2086,1	1622,8
	Местный бюджет поселений	62,7	X	58,4
	Всего	21681,1	21681,1	21469,1
Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей	Федеральный бюджет	5237,6	5237,6	5237,5
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	14943,5	14943,5	14943,3
	Местный бюджет	1500,0	1500,0	1288,3
	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	21681,1	21681,1	21469,1
	Федеральный бюджет	5237,6	5237,6	5237,5
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе	Областной бюджет	14943,5	14943,5	14943,3
	Местный бюджет	1500,0	1500,0	1288,3
	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	20241,8	20241,8	20241,8
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	20241,8	20241,8	20241,8
	Местный бюджет	-	-	-
Подпрограмма 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	20241,8	20241,8	20241,8
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	20241,8	20241,8	20241,8
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	20241,8	20241,8	20241,8
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Федеральный бюджет	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	20241,8	20241,8	20241,8
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	20241,8	20241,8	20241,8
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
Областной бюджет	Областной бюджет	20241,8	20241,8	20241,8
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-
	Всего	20241,8	20241,8	20241,8

Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Ед. измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	план	факт	отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа Белокalitвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»							
1.	Показатель 1. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	50	92	91		Нарушение продавцом п.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приобретении жилого помещения. Контракт расторгнут. Заключен новый контракт в 2020 году
2.	Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	процентов	100	100	100		-
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»							
3.	Показатель 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	1,90	4,49	4,44		Нарушение продавцом п.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приобретении жилого помещения. Контракт расторгнут. Заключен новый контракт в 2020 году
4.	Показатель 1.2. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению	тыс. кв. метров	2,10	1,50	1,45		Нарушение продавцом п.6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №

	(строющихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции						44-ФЗ при приобретении жилого помещения. Контракт расторгнут. Заключен новый контракт в 2020 году
5.	Показатель 1.3. Разработка проектной документации на снос расселенных домов	штук	-	16	16	-	
6.	Показатель 1.4. Снос аварийных многоквартирных домов	тыс. кв. метров	-	2,04	2,04	-	
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»							
7.	Показатель 2.1. Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат	семей	21	25	25	-	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»							
8.	Показатель 3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	24	21	21	-	
9.	Показатель 3.2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строющихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв. метров	0,60	0,53	0,53	-	

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.