



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 428

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности
использования бюджетных средств за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083, и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 29.03.2021 № 428

Отчет
о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Белокалитвинского района» и эффективности использования
бюджетных средств за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2020 году достигнуто улучшение жилищных условий 139 семей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено на 96%.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселена 101 семья из 4,52 тыс. кв. метров аварийного жилья. 4 семьи из 192,5 кв.м. аварийного жилья не переселены по причине несогласия граждан с размером выкупной стоимости и желанием переселиться по другой программе. Поданы иски в суд о понуждении к переселению.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» выполнено.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 29 молодым семьям.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 8 детям-сиротам.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма семьям, имеющим троих и более детей-близнецов» выполнено.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 1 семье, имеющей троих детей-близнецов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывала экономия в результате проведения электронных аукционов, а также одновременное действие на территории Белокалитвинского района двух разных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 198 981,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 20 153,0 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 61 693,8 тыс. рублей;

Областной бюджет – 109 703,3 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 6 806,7 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 624,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 182 002,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 20 101,4 тыс. рублей;

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 60 998,4 тыс. рублей;

Областной бюджет – 95 122,9 тыс. рублей;

Местный бюджет района – 5 229,9 тыс. рублей;

Местный бюджет поселений – 550,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 1 576,8 тыс. рублей за счет экономии по результатам проведения электронных аукционов на приобретение жилья гражданам в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, а также в связи с не выделением средств областного бюджета на мероприятия по сносу расселенных аварийных домов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение 105, фактическое значение 101.

Показатель 2. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.1. «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 4,71, фактическое значение 4,52.

Показатель 1.2. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 1,54, фактическое значение – 1,54.

Показатель 1.3. «Разработка проектной документации на снос расселенных домов» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 1.4. «Снос аварийных многоквартирных домов» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.1. «Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 29, фактическое значение 29.

Показатель 3.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение 8, фактическое значение 8.

Показатель 3.2. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение 0,20, фактическое значение 0,20.

Показатель 4.1. «Количество семей, имеющих троих и более детей-близнецов, обеспеченных жилыми помещениями по договору социального найма» – плановое значение 1, фактическое значение 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,96;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,96;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 4.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования,

оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
5 779,9 тыс. рублей / 7 431,2 тыс. рублей = 0,77.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,77 = 1,30$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,30 \times 0,2 = 1,06$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Работа по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2021 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2020 году.

Управляющие делами



Л.Г. Василенко

Л.Г. Василенко

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3		6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
2.	Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Гусейнов Р.Р.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, разработка проектной документации и снос расселенных домов	Переселена 101 семья из 4,52 тыс. кв.м. аварийного жилья.	Не переселены 4 семьи по причине несогласия с размером выкупной стоимости и желанием переселиться по другой программе
3.	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-

4.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе	Гусейнов Р.Р.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение жилищных условий молодых семей	Улучшены жилищные условия 29 семьям	-
5.	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
6.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Гусейнов Р.Р.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Решение проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Предоставлены жилые помещения для постоянного проживания 8 детям- сиротам	-
7.	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X	X	X	-
8.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма семьям, имеющим троих и более детей-близнецов	Гусейнов Р.Р.	2020	01.01.2020	31.12.2020	улучшение жилищных условий семей, имеющих троих и более детей- близнецов	Предоставлено жилое помещение 1 семье, имеющей 3х детей- близнецов	-

Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2020 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»	Всего	198981,3	183901,1	182002,6
	Федеральный бюджет	20153,0	20153,0	20101,4
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	61693,8	61693,8	60998,4
	Областной бюджет	109703,3	95247,6	95122,9
	Местный бюджет	6806,7	6806,7	5229,9
	Местный бюджет поселений	624,5	X	550,0
Всего		159844,5	144765,1	142941,5
Подпрограмма 1	Федеральный бюджет	-	-	-
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Фонд содействия реформированию ЖКХ	61693,8	61693,8	60998,4
	Областной бюджет	92219,4	77764,5	77657,6
	Местный бюджет	5306,8	5306,8	3735,5
	Местный бюджет поселений	624,5	X	550,0
Всего		159884,5	144765,1	142941,5
Основное мероприятие 1.1				

Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	61693,8	61693,8	61693,8	60998,4
	Областной бюджет	92219,4	77764,5	77764,5	77657,6
	Местный бюджет	5306,8	5306,8	5306,8	3735,5
	Местный бюджет поселений	624,5	X	624,5	550,0
Подпрограмма 2	Всего	28811,4	28811,4	28811,4	28736,5
Обеспечение жильем молодых семей	Федеральный бюджет	20153,0	20153,0	20153,0	20101,4
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-
	Областной бюджет	7158,5	7158,5	7158,5	7140,7
	Местный бюджет	1499,9	1499,9	1499,9	1494,4
	Местный бюджет поселений	-	-	-	-
Всего	Всего	28811,4	28811,4	28811,4	28736,5
Основное мероприятие 2.1	Федеральный бюджет	20153,0	20153,0	20153,0	20101,4
Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-
	Областной бюджет	7158,5	7158,5	7158,5	7140,7
	Местный бюджет	1499,9	1499,9	1499,9	1494,4
	Местный бюджет поселений	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Всего	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-
	Областной бюджет	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-	-
Всего	Всего	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0
Основное мероприятие 3.1	Федеральный бюджет	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам в возрасте до 18 лет	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-
	Областной бюджет	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-	-
Всего	Всего	6491,0	6491,0	6491,0	6491,0

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Областной бюджет	6491,0	6491,0	6491,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-
Подпрограмма 4	Всего	3834,4	3833,6	3833,6
Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов	Федеральный бюджет	-	-	-
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	3834,4	3833,6	3833,6
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-
Всего	Всего	3834,4	3833,6	3833,6
Основное мероприятие 4.1	Федеральный бюджет	-	-	-
Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма семьям, имеющим троих и более детей-близнецов	Фонд содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Областной бюджет	3834,4	3833,6	3833,6
	Местный бюджет	-	-	-
	Местный бюджет поселений	-	-	-

Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Ед. измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		5	6	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
1	2	3	4	план	факт	7	
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»							
1.	Показатель 1. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	92	105	101		Не переселены 4 семьи по причине несогласия с размером выкупной стоимости и желанием переселиться по другой программе. Поданы иски о заявлении в суд о понуждении к переселению
2.	Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	процентов	100	100	100		-
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»							
3.	Показатель 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	4,49	4,71	4,52		Не переселены 4 семьи по причине несогласия с размером выкупной стоимости и желанием переселиться по другой программе. Поданы иски о заявлении в суд о понуждении к переселению
4.	Показатель 1.2. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления	тыс. кв. метров	1,50	1,54	1,54		-

	гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции							
5.	Показатель 1.3. Разработка проектной документации на снос расселенных домов	штук	16	-	-	-	-	-
6.	Показатель 1.4. Снос аварийных многоквартирных домов	тыс. кв. метров	2,04	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»								
7.	Показатель 2.1. Количество молодых – претендентов на получение социальных выплат	семей	25	29	29	29	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»								
8.	Показатель 3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	21	8	8	8	-	-
9.	Показатель 3.2. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв. метров	0,53	0,20	0,20	0,20	-	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов»								
10.	Показатель 4.1. Количество семей, имеющих троих и более детей-близнецов, обеспеченных жильем помещениями по договору социального найма	семей	-	1	1	1	-	-

 <1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.